

ตัวชี้วัด “การบริหารสัญญาก่อสร้างอาคารฯ”

รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

ราย นางสาวอรวิ บำเพ็ชร คูหาที่ ๑ รายตัวที่ ๕-๐๖๖๕๐๑-๑-๑๘ สัญญาที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

สรุปสาระสำคัญ (ความยาวไม่เกิน ๕ บรรทัด)

- ๑) **ข้อมูลพื้นฐาน** : แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พ.ล.๔๒๒... ตำบล ในเมือง...อำเภอ...เมืองพิษณุโลก...จังหวัด...พิษณุโลก...โฉนดเลขที่...
 วัตถุประสงค์การเข้าสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ลักษณะอาคาร/โครงการ อาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ๑ คูหา
 ระยะเวลาการเช่า ๑๕ ปี...ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๗๕
 เนื้อที่ทั้งแปลง ๖-๒-๖๗ ไร่ เนื้อที่ดำเนินโครงการ ๐-๐-๑๘ ไร่ เนื้อที่ปลูกสร้าง ๖๑.๑๖ ตารางเมตร เนื้อที่นอกตัวอาคาร..... ไร่ มูลค่าโครงการ ๑,๓๒๑,๐๑๐ บาท

ประเภทการจัดให้เช่า

- การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังตามรูปแบบอาคารที่ทางราชการกำหนด
- การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคาร (ผังเปล่า) โดยผู้เช่าประมูลเสนอโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุและผลประโยชน์ตอบแทนให้ทางราชการ
- การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคาร (ผังเปล่า) โดยผู้เช่าประมูลจะต้องจัดหาที่ดินหรือปลูกสร้างอาคารชดเชยให้แก่ทางราชการ
- การจัดเช่าอาคารราชพัสดุโดยวิธีการเปิดประมูล (ระบุ).....
- การเช่าที่ดิน ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
- การเช่าอาคารราชพัสดุที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ

๒) ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งโครงการ จำนวน ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก ๙๐ วัน ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓) กำหนดวันปักผัง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

- จัดทำหนังสือแจ้งกรมธนารักษ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปักผังแล้ว วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เลขที่หนังสือ กค ๐๓๑๑.๓๕/๓๕๗ (โปรดระบุ / พร้อมแนบสำเนาเอกสาร)
- ยังไม่ได้จัดทำหนังสือแจ้งกรมธนารักษ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปักผัง

๔) กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

๕) เป้าหมายการดำเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๐

ผลสำเร็จของแผนงานปี ๒๕๖๐ (โปรดระบุ)

- เป้าหมาย รอบ ๖ เดือน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ฯ
- เป้าหมาย รอบ ๑๒ เดือน อนุญาตให้ขยายเวลาการก่อสร้างออกไป ๙๐ วัน (ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๖) เป้าหมายรายได้

รายได้ทั้งโครงการ		รายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี ๒๕๖๐	
- ค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญา	เป็นเงิน ๑๕,๗๒๐ บาท	- ค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน๒๐๐..... บาท กำหนดชำระเดือน...-/ชำระแล้ว
- ค่าเช่าตลอดอายุสัญญา	เป็นเงิน ๒๓๘,๘๖๐ บาท	- ค่าเช่า	เป็นเงิน-..... บาท กำหนดชำระทุกวันที่ ๕ ของเดือน
- อื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)	เป็นเงิน-..... บาท	- ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินระหว่างก่อสร้างอาคาร ม.ค. -มิ.ย. ๒๕๖๐	
รวม	เป็นเงิน-.... บาท		เป็นเงิน๕,๑๖๐..... บาท กำหนดชำระเดือน... ...-/ชำระแล้ว
		- อื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)	เป็นเงิน-..... บาท กำหนดชำระเดือน..... -
		รวม	เป็นเงิน๕,๓๖๐..... บาท

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
 ชื่อ นางสาวภัทราพร มีบัวทอง
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
 เบอร์โทร ๐ ๕๕๒๔ ๑๐๐๖-๘ ต่อ ๑๐๙

สถานะการดำเนินการปัจจุบัน :

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเสนอผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคารราชพัสดุ

ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข (ถ้ามี) :

แผนปฏิบัติงานการดำเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๐ ๑ สัญญาก่อสร้างฯ ที่ได้จัดทำไปก่อนหน้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

กิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม		ปีงบประมาณ ๒๕๖๐											หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หมายเหตุ	
	แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑. จัดทำสัญญาก่อสร้าง													ตามแผน
๒. แจ้งกรมธนารักษ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปักผัง													
๓. ปักผัง													
๔. ดำเนินการก่อสร้างอาคาร															
- ชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในระหว่างก่อสร้าง	๑๐	๑๐													
- ผลการก่อสร้างอาคาร	๒๕	๒๕													
๕. ตรวจรับ - ส่ง มอบอาคาร	๑๐	-													
๖. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร	๑๐	-													
รวม	๕๕	๓๕													

หมายเหตุ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน สถานะ เร็วกว่าแผน ตามแผน ช้ากว่าแผน

ตัวชี้วัด “การบริหารสัญญาก่อสร้างอาคารฯ”

รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

ราย นางสาวอรวิ บำเพ็ชร คูหาที่ ๒ รายตัวที่ ๕-๐๖๖๕๐๑-๑-๑๙ สัญญาที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

สรุปสาระสำคัญ (ความยาวไม่เกิน ๕ บรรทัด)

๑) **ข้อมูลพื้นฐาน** : แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พล.๔๒๒... ตำบล ในเมือง...อำเภอ...เมืองพิษณุโลก...จังหวัด...พิษณุโลก...โฉนดเลขที่.....

วัตถุประสงค์การเข้าสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ลักษณะอาคาร/โครงการ อาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ๑ คูหา

ระยะเวลาการเช่า ๑๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๗๕

เนื้อที่ที่แปลง ๖-๒-๖๗ ไร่ เนื้อที่ดำเนินโครงการ ๐-๐-๑๘ ไร่ เนื้อที่ปลูกสร้าง ๕๙.๔๔ ตารางเมตร เนื้อที่นอกตัวอาคาร..... ไร่ มูลค่าโครงการ ๑,๒๗๕,๘๗๕ บาท

ประเภทการจัดให้เช่า

- การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังตามรูปแบบอาคารที่ทางราชการกำหนด
- การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคาร (ผังเปล่า) โดยผู้เช่าประมูลเสนอโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุและผลประโยชน์ตอบแทนให้ทางราชการ
- การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคาร (ผังเปล่า) โดยผู้เช่าประมูลจะต้องจัดหาที่ดินและหรือปลูกสร้างอาคารชดเชยให้แก่ทางราชการ
- การจัดเช่าอาคารราชพัสดุโดยวิธีการเปิดประมูล (ระบุ).....
- การเช่าที่ดิน ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
- การเช่าอาคารราชพัสดุที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ

๒) ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งโครงการ จำนวน ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก ๙๐ วัน ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓) กำหนดวันปักผัง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

จัดทำหนังสือแจ้งกรมธนารักษ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปักผังแล้ว วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เลขที่หนังสือ กค ๐๓๑๑.๓๕/๓๕๗ (โปรดระบุ / พร้อมแนบสำเนาเอกสาร)

ยังไม่ได้จัดทำหนังสือแจ้งกรมธนารักษ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปักผัง

๔) กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

๕) เป้าหมายการดำเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๐

ผลสำเร็จของแผนงานปี ๒๕๖๐ (โปรดระบุ)

- เป้าหมาย รอบ ๖ เดือน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ฯ

- เป้าหมาย รอบ ๑๒ เดือน อนุญาตให้ขยายเวลาการก่อสร้างออกไป ๙๐ วัน (ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๖) เป้าหมายรายได้

รายได้ทั้งโครงการ		รายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี ๒๕๖๐	
- ค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญา	เป็นเงิน ๑๕,๒๖๐ บาท	- ค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน๒๐๐..... บาท กำหนดชำระเดือน - /ชำระแล้ว
- ค่าเช่าตลอดอายุสัญญา	เป็นเงิน ๒๓๐,๑๐๐บาท	- ค่าเช่า	เป็นเงิน-..... บาท กำหนดชำระทุกวันที่ ๕ ของเดือน
- อื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)	เป็นเงิน-..... บาท	- ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินระหว่างก่อสร้างอาคาร ม.ค. -มิ.ย. ๒๕๖๐	
รวม	เป็นเงิน-.... บาท		เป็นเงิน๔,๙๙๒..... บาท กำหนดชำระเดือน - / ชำระแล้ว
		- อื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)	เป็นเงิน-.....บาท กำหนดชำระเดือน.....-.....
		รวม	เป็นเงิน๕,๑๙๒..... บาท

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
 ชื่อ นางสาวภัทรพร มีบัวทอง
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
 เบอร์โทร ๐ ๕๕๒๔ ๑๐๐๖-๘ ต่อ ๑๐๙

สถานะการดำเนินการปัจจุบัน :

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเสนอผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคารราชพัสดุ

ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข (ถ้ามี) :

แผนปฏิบัติงานการดำเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๐กรณี ๑ สัญญาก่อสร้างฯ ที่ได้จัดทำไปก่อนหน้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

กิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม		ปีงบประมาณ ๒๕๖๐											หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หมายเหตุ	
	แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑. จัดทำสัญญาก่อสร้าง													ตามแผน
๒. แจ้งกรมธนารักษ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปักผัง													
๓. ปักผัง													
๔. ดำเนินการก่อสร้างอาคาร															
- ชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในระหว่างก่อสร้าง	๑๐	๑๐													
- ผลการก่อสร้างอาคาร	๒๕	๒๕													
๕. ตรวจรับ - ส่ง มอบอาคาร	๑๐	-													
๖. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร	๑๐	-													
รวม	๕๕	๓๕													

หมายเหตุ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน สถานะ เร็วกว่าแผน ตามแผน ช้ากว่าแผน

ตัวชี้วัด “การบริหารสัญญาก่อสร้างอาคารฯ”

รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

ราย นางสาววัลลีย์ หวังเรืองสถิต รายตัวที่ ๕-๐๖๖๕๐๑-๑-๒๐ สัญญาที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

☐ สรุปสาระสำคัญ (ความยาวไม่เกิน ๕ บรรทัด)

- ๑) **ข้อมูลพื้นฐาน** : แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พ.ล.๔๒๒... ตำบล ในเมือง...อำเภอ...เมืองพิษณุโลก...จังหวัด...พิษณุโลก...โฉนดเลขที่.....
 วัตถุประสงค์การเข้าสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ลักษณะอาคาร/โครงการ อาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ๑ คูหา
 ระยะเวลาการเช่า ๑๕ ปี...ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๗๕
 เนื้อที่ทั้งแปลง ๖-๒-๖๗ ไร่ เนื้อที่ดำเนินโครงการ ๐-๐-๒๘ ไร่ เนื้อที่ปลูกสร้าง ๖๓.๔๐ ตารางเมตร เนื้อที่นอกตัวอาคาร.....-..... ไร่ มูลค่าโครงการ ๑,๓๗๙,๓๔๖.๒๕ บาท

ประเภทการจัดให้เช่า

- การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังตามรูปแบบอาคารที่ทางราชการกำหนด
- การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคาร (ผังเปล่า) โดยผู้เช่าประมูลเสนอโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุและผลประโยชน์ตอบแทนให้ทางราชการ
- การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคาร (ผังเปล่า) โดยผู้เช่าประมูลจะต้องจัดหาที่ดินหรือปลูกสร้างอาคารชดเชยให้แก่ทางราชการ
- การจัดเช่าอาคารราชพัสดุโดยวิธีการเปิดประมูล (ระบุ).....
- การเช่าที่ดิน ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
- การเช่าอาคารราชพัสดุที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ

๒) ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งโครงการ จำนวน ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก ๙๐ วัน ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓) กำหนดวันปักผัง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

- จัดทำหนังสือแจ้งกรมธนารักษ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปักผังแล้ว วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เลขที่หนังสือ กค ๐๓๑๑.๓๕/๓๕๗ (โปรดระบุ / พร้อมแนบสำเนาเอกสาร)
- ยังไม่ได้จัดทำหนังสือแจ้งกรมธนารักษ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปักผัง

๔) กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

๕) เป้าหมายการดำเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๐

ผลสำเร็จของแผนงานปี ๒๕๖๐ (โปรดระบุ)

- เป้าหมาย รอบ ๖ เดือน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ฯ
- เป้าหมาย รอบ ๑๒ เดือน อนุญาตให้ขยายเวลาการก่อสร้างออกไป ๙๐ วัน (ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๖) เป้าหมายรายได้

รายได้ทั้งโครงการ		รายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี ๒๕๖๐	
- ค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญา	เป็นเงิน ๑๖,๓๐๐ บาท	- ค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน๒๐๐..... บาท กำหนดชำระเดือน /ชำระแล้ว
- ค่าเช่าตลอดอายุสัญญา	เป็นเงิน ๒๔๘,๙๔๐ บาท	- ค่าเช่า	เป็นเงิน-..... บาท กำหนดชำระทุกวันที่ ๕ ของเดือน
- อื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)	เป็นเงิน-..... บาท	- ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินระหว่างก่อสร้างอาคาร ม.ค.- มิ.ย. ๒๕๖๐	
รวม	เป็นเงิน-.... บาท		เป็นเงิน๕,๖๔๙..... บาท กำหนดชำระเดือน. -/ชำระแล้ว
		- อื่นๆ ค่าปรับ	เป็นเงิน๔๙..... บาท กำหนดชำระเดือน.....-.....
		รวม	เป็นเงิน๕,๘๙๘..... บาท

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
ชื่อ นางสาวภัทรพร มีบัวทอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร ๐ ๕๕๒๔ ๑๐๐๖-๘ ต่อ ๑๐๙

สถานะการดำเนินการปัจจุบัน :

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเสนอผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคารราชพัสดุ

ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข (ถ้ามี) :

แผนปฏิบัติงานการดำเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๐ ๑ สัญญาก่อสร้างฯ ที่ได้จัดทำไปก่อนหน้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

กิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม		ปีงบประมาณ ๒๕๖๐											หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หมายเหตุ	
	แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑. จัดทำสัญญาก่อสร้าง													ตามแผน
๒. แจ้งกรมธนารักษ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปักผัง													
๓. ปักผัง													
๔. ดำเนินการก่อสร้างอาคาร															
- ชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในระหว่างก่อสร้าง	๑๐	๑๐													
- ผลการก่อสร้างอาคาร	๒๕	๒๕													
๕. ตรวจรับ - ส่ง มอบอาคาร	๑๐	-													
๖. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร	๑๐	-													
รวม	๕๕	๓๕													

หมายเหตุ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน สถานะ เร็วกว่าแผน ตามแผน ช้ากว่าแผน

ตัวชี้วัด “การบริหารสัญญาก่อสร้างอาคารฯ”

รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

ราย นางเพลินตา กิ่งศักดิ์ รายตัวที่ ๕-๐๖๖๕๐๖-๑-๗ สัญญาที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

☐ สรุปสาระสำคัญ (ความยาวไม่เกิน ๕ บรรทัด)

๑) **ข้อมูลพื้นฐาน** : แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พ.ล.๓๕๘... ตำบล พรหมพิราม...อำเภอ พรหมพิราม...จังหวัด พิษณุโลก...โฉนดเลขที่.....

วัตถุประสงค์การเข้าสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ลักษณะอาคาร/โครงการ อาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น ๑ คูหา

ระยะเวลาการเช่า ๑๕ ปี... ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๗๕

เนื้อที่ที่แปลง ๑๘-๑-๗๓ ไร่ เนื้อที่ดำเนินโครงการ ๐-๐-๒๗ ไร่ เนื้อที่ปลูกสร้าง ๘๒.๕๐.....ตารางเมตร เนื้อที่นอกตัวอาคาร ๐-๐-๕.๑๑ ไร่ มูลค่าโครงการ ๑,๐๑๑,๓๗๕ บาท

ประเภทการจัดให้เช่า

- การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังตามรูปแบบอาคารที่ทางราชการกำหนด
- การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคาร (ผังเปล่า) โดยผู้เช่าประมูลเสนอโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุและผลประโยชน์ตอบแทนให้ทางราชการ
- การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคาร (ผังเปล่า) โดยผู้เช่าประมูลจะต้องจัดหาที่ดินและหรือปลูกสร้างอาคารชดเชยให้แก่ทางราชการ
- การจัดเช่าอาคารราชพัสดุโดยวิธีการเปิดประมูล (ระบุ).....
- การเช่าที่ดิน ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
- การเช่าอาคารราชพัสดุที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ

๒) ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งโครงการ จำนวน ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

๓) กำหนดวันปิดผัง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

จัดทำหนังสือแจ้งกรมธนารักษ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปิดผังแล้ว วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เลขที่หนังสือ กค ๐๓๑๑.๓๕/๓๕๗ (โปรดระบุ / พร้อมแนบสำเนาเอกสาร)

ยังไม่ได้จัดทำหนังสือแจ้งกรมธนารักษ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปิดผัง

๔) กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

๕) เป้าหมายการดำเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

ผลสำเร็จของแผนงานปี ๒๕๖๐ (โปรดระบุ)

- เป้าหมาย รอบ ๖ เดือน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ฯ

- เป้าหมาย รอบ ๑๒ เดือน

๖) เป้าหมายรายได้

รายได้ทั้งโครงการ		รายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี ๒๕๖๐	
- ค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญา	เป็นเงิน ๑,๐๒๐ บาท	- ค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน-..... บาท กำหนดชำระเดือน.....-.....
- ค่าเช่าตลอดอายุสัญญา	เป็นเงิน ๘๒,๒๐๐ บาท	- ค่าเช่า	เป็นเงิน-..... บาท กำหนดชำระทุกวันที่ ๕ ของเดือน
- อื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)	เป็นเงิน-..... บาท	- ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินระหว่างก่อสร้างอาคาร	เป็นเงิน-..... บาท กำหนดชำระเดือน.....
รวม	เป็นเงิน-.... บาท	- อื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)	เป็นเงิน บาท กำหนดชำระเดือน.....
		รวม	เป็นเงิน บาท

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
 ชื่อ นางสาวภัทรพร มีบัวทอง
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
 เบอร์โทร ๐ ๕๕๒๔ ๑๐๐๖-๘ ต่อ ๑๐๙






สถานะการดำเนินการปัจจุบัน :

- วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ส่วนจัดการฐานข้อมูล ได้ขึ้นทะเบียนอาคารราชพัสดุ และวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ธนารักษ์พื้นที่ได้อนุมัติรายการขึ้นทะเบียนอาคารราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว
- วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางเพลินดา กิ่งศักดิ์ ได้ชำระเงินค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และจัดทำสัญญาเช่าอาคารเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข (ถ้ามี) :

แผนปฏิบัติงานการดำเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๐กรณี ๑ สัญญาก่อสร้างฯ ที่ได้จัดทำไปก่อนหน้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

กิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม		ปีงบประมาณ ๒๕๖๐											หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ หมายเหตุ	
	แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑. จัดทำสัญญาก่อสร้าง													
๒. แจ้งกรมธนารักษ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปักผัง													
๓. ปักผัง													
๔. ดำเนินการก่อสร้างอาคาร															
- ชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในระหว่างก่อสร้าง	๑๐	๑๐	—————												
- แก้ไขแบบแปลนอาคาร	๑๐	๑๐	—————												
๕. ตรวจรับ - ส่ง มอบอาคาร	๑๐	๑๐							—————						■ ตามแผน
๖. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร	๑๐	๑๐								—————					
รวม	๔๐	๔๐													

หมายเหตุ  แผนการดำเนินงาน  ผลการดำเนินงาน สถานะ  เร็วกว่าแผน  ตามแผน  ช้ากว่าแผน

ตัวชี้วัด “การบริหารสัญญาก่อสร้างอาคารฯ”

รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

ราย นางสาวรุ่งทิพย์ เหมสุวิมล รายตัวที่ ๕-๐๖๖๕๐๖-๑-๘ สัญญาที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

☐ สรุปสาระสำคัญ (ความยาวไม่เกิน ๕ บรรทัด)

๑) **ข้อมูลพื้นฐาน** : แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พ.ล.๓๕๘... ตำบล พรหมพิราม...อำเภอ พรหมพิราม...จังหวัด พิษณุโลก...โฉนดเลขที่.....

วัตถุประสงค์การเข้าสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ลักษณะอาคาร/โครงการ อาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น ๑ คูหา

ระยะเวลาการเช่า ๑๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๗๖

เนื้อที่ที่แปลง ๑๘๘-๑-๗๓ ไร่ เนื้อที่ดำเนินโครงการ ๐-๐-๕๒ ไร่ เนื้อที่ปลูกสร้าง ๑๖๔ ตารางเมตร เนื้อที่นอกตัวอาคาร ๐-๐-๘.๔๙ ไร่ มูลค่าโครงการ ๒,๐๒๒,๗๕๐-บาท

ประเภทการจัดให้เช่า

- การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังตามรูปแบบอาคารที่ทางราชการกำหนด
- การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคาร (ผังแปล) โดยผู้เช่าประมูลเสนอโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุและผลประโยชน์ตอบแทนให้ทางราชการ
- การเปิดประมูลสิทธิการปลูกสร้างอาคาร (ผังแปล) โดยผู้เช่าประมูลจะต้องจัดหาที่ดินหรือปลูกสร้างอาคารชดเชยให้แก่ทางราชการ
- การจัดเช่าอาคารราชพัสดุโดยวิธีการเปิดประมูล (ระบุ).....
- การเช่าที่ดิน ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
- การเช่าอาคารราชพัสดุที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ

๒) ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งโครงการ จำนวน ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๓) กำหนดวันปักผัง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

- จัดทำหนังสือแจ้งกรมธนารักษ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปักผังแล้ว วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เลขที่หนังสือ กค ๐๓๑๑.๓๕/๗๑๐ (โปรดระบุ / พร้อมแนบสำเนาเอกสาร)
- ยังไม่ได้จัดทำหนังสือแจ้งกรมธนารักษ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปักผัง

๔) กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

๕) เป้าหมายการดำเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๐ -๒๕๖๑

ผลสำเร็จของแผนงานปี ๒๕๖๐ (โปรดระบุ)

- เป้าหมาย รอบ ๖ เดือน ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานการดำเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๐

- เป้าหมาย รอบ ๑๒ เดือน ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานการดำเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๐

๖) เป้าหมายรายได้

รายได้ทั้งโครงการ		รายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี ๒๕๖๐	
- ค่าธรรมเนียมตลอดอายุสัญญา	เป็นเงิน ๒,๐๓๐ บาท	- ค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน๒,๐๓๐.....บาท กำหนดชำระเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
- ค่าเช่าตลอดอายุสัญญา	เป็นเงิน ๑๗๔,๘๔๐ บาท	- ค่าเช่า	เป็นเงิน-.....บาท กำหนดชำระทุกวันที่ ๕ ของเดือน
- อื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)	เป็นเงิน-..... บาท	- ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินระหว่างก่อสร้างอาคาร	
รวม	เป็นเงิน ๑๗๖,๘๗๐ บาท		เป็นเงิน๑,๒๔๘..... บาท กำหนดชำระเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
		- อื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)	เป็นเงิน บาท กำหนดชำระเดือน.....-.....
		รวม	เป็นเงิน๓,๒๗๘.....บาท

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
ชื่อ นางสาวภัทราพร มีบัวทอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร ๐ ๕๕๒๔ ๑๐๐๖-๘ ต่อ ๑๐๙

สถานะการดำเนินการปัจจุบัน :

- นายกิติศักดิ์ ต้นสุวรรณรัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีความเห็นว่า ผลการดำเนินการก่อสร้างอาคารในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๑.๖๐ %

ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข (ถ้ามี) :

แผนปฏิบัติงานการดำเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๐ กรณี ๓ สัญญาก่อสร้างฯ ที่ได้จัดทำและเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม		ปีงบประมาณ ๒๕๖๐												หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หมายเหตุ
	แผน	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. จัดทำสัญญาก่อสร้าง	๑๐	๑๐						■■■■							
๒. แจ้งกรมธนารักษ์ให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปักผัง	๑๐	๑๐						■■■■							
๓. ดำเนินการก่อสร้างอาคาร															
- ดำเนินการก่อสร้างภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันปักผัง	๑๕	๑๕							■■■■						
- ดำเนินการก่อสร้างตาม Action Plan	๓๕	๑๕								■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■ ตามแผน
๔. ชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในระหว่างก่อสร้าง	๒๐	๒๐								■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	
๕. ตรวจสอบ - ส่ง มอบอาคาร	๕	-													
๖. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร	๕	-													
รวม	๑๐๐	๗๐													

หมายเหตุ ■■■■■ แผนการดำเนินงาน ■■■■■ ผลการดำเนินงาน ■■■■■ สถานะ ■■■■■ เร็วกว่าแผน ■■■■■ ตามแผน ■■■■■ ช้ากว่าแผน